Spett.le PLP Calabria. S.r.l.
Uffici e Laboratorio C.DA Lecco – Z.I. - 87036 Rende (Cs)
Tel. 0984/401121-- PEC: plpcalabria@pec.it – **e-mail** e-mail: info@plpcalabria.it
Laboratorio Autorizzato dal Min. Infrast. CSLP Cons. Sup. LLPPSTC n. 249

RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO PER CALCESTRUZZI E ACCIAI

Legge 5/11/71 n. 1086 – Circolare CSLP 7617/STC/2010 D.M. /01/2018

Data___/___/___

Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato/ Richiedente Prove

Il sottoscritto _____in qualità di _____

Via _____ Città _____ Prov._____Cap_____

Telefono _____ Email_____ PEC_____

INVIA

a Codesto laboratorio tramite il signor _____ ,Delegato quale persona di mia di fiducia i sotto elencati materiali prelevati nel Cantiere sito in : Via/Contrada/Loc.

_____del Comune di _____(_____)

relativi al progetto:_____

_____

***Proprietà** : _____*

Indirizzo : _____Comune : _____( )

***Impresa :** _____*

Indirizzo : _____ Comune : _____( )

***Intestazione certificati :** _____*

***Intestazione fattura** : _____*

Indirizzo : _____Comune _____( )

C.F.: _____ P.I.: _____

Telefono_____Email_____ PEC_____

SOGGETTI DESTINATARIE DI CONSEGNA O EVENTUALE INVIO DEI CERTIFICATI

☐ *DIRETTORE DEI LAVORI* ☐ *DELEGATO* ☐ *Altro_____*

Via_____ Città_____ Prov._____ Cap_____

DELEGA

In caso di delega alla consegna dei campioni e/o al ritiro dei certificati (Delegato tecnico del Direttore dei Lavori)

Il Sottoscritto **Delegante -** Cognome e Nome _____ nato a _____il _____

Estremi del documento _____ (allegare copia documento del delegante)

DELEGA PER

Consegna dei Campioni ☐

Ritiro dei Certificati ☐

Il **Delegato -** Cognome e Nome _____ nato a _____ il _____

Estremi del documento _____ (allegare copia documento delegato)

Informativa sulla privacy

La ringraziamo per averci fornito i Suoi dati personali ,nel rispetto del D. lgs n. 196 del 30/06/ 2003 ("Codice sulla Privacy"), Le diamo assicurazione che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela di riservatezza.

Spett.le PLP Calabria. S.r.l.
Uffici e Laboratorio C.DA Lecco – Z.I. - 87036 Rende (Cs)
Tel. 0984/401121-- PEC: plpcalabria@pec.it – **e-mail** e-mail: info@plpcalabria.it
Laboratorio Autorizzato dal Min. Infrast. CSLP Cons. Sup. LLPPSTC n. 249

Normativa tecnica di Riferimento del Lavoro NTC 2018 ☐ NTC 2008 ☐

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO : N. _____

Prove richieste : ☐ *Compressione UNI N 12390-3* ☐ *Altre* _____

Qualora sia necessario si autorizza alla spianatura dei campioni secondo UNI EN 12390-1

N° provini	*Sigla*	*Data prelievo*	*Rck*	*Verbale di prelievo*		*POSIZIONE IN OPERA*
				N°	*del*	

Qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati sia inferiore a 6 il laboratorio, pur effettuando le prove e rilasciando il richiesto certificato, vi appone una nota nella quale, come previsto dalla Circolare al punto 11.2.5.3, segnala al D.L. che " il numero di campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di accettazione di tipo A previsto dalle N.T.C.".
Il D.M. del 17.01.2018 prevede di menzionare nella richiesta di prova i verbali di prelievo redatti dal D.L.

ACCIAIO IN BARRE : N._____

CAMP. N°	*TIPO ACCIAIO*	*Diametro*	*Sigla*	*Verbale di prelievo*		*Ferriera*
				N°	*del*	
				\		

Ai sensi del D.M. 17.01.2018 le prove obbligatorie riguardano la resistenza e la duttilità e sono pertanto comprensive della prova di trazione e di piegamento. Lo stesso D.M. prevede che il numero di campioni da sottoporre a prova è pari a 3 per ogni diametro.

Nota :

_____

Il Direttore dei Lavori delle strutture (timbro e firma) _____ *Il committente* _____ *L'intestatario della fattura* _____

Spazio riservato al Laboratorio
Tempo di consegna della certificazione _____ ***L'incaricato del Laboratorio***

Spett.le PLP Calabria. S.r.l.
Uffici e Laboratorio C.DA Lecco – Z.I. - 87036 Rende (Cs)
Tel. 0984/401121-- PEC: plpcalabria@pec.it – **e-mail** e-mail: info@plpcalabria.it
Laboratorio Autorizzato dal Min. Infrast. CSLP Cons. Sup. LLPPSTC n. 249

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI:

1. Il Committente si impegna a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal laboratorio per l'esecuzione delle prove;
2. I risultati delle prove saranno comunicati solo per mezzo dei certificati consegnati direttamente al Direttore dei Lavori se non diversamente indicato in richiesta tramite delega;
3. Il materiale testato di prova verrà inviato a smaltimento 30 giorni dopo la certificazione della stessa, salvo diversa richiesta del Direttore dei Lavori;
4. Il materiale di risulta non sottoposto a prova per mancanza di disposizioni da parte del Committente verrà inviato a smaltimento dopo 30 giorni dal ricevimento;
5. Il pagamento delle prove dovrà essere effettuato al ritiro del certificato o contrassegno qualora il certificato stesso venga inviato a mezzo posta.

EMISSIONE CERTIFICATO O RAPPORTO DI PROVA :

1. La richiesta prove di cui alla legge 1086/71 deve essere sottoscritta da parte del Direttore Lavori;
2. La Richiesta prove deve pervenire in originale o tramite PEC all'indirizzo **plpcalabria@pec.it;**
3. I campioni devono riportare la posizione della struttura interessata dal prelievo e riportata sulla Richiesta Prove;
4. Le barre devono riportare il marchio di laminazione dell'acciaieria.
5. I campioni di cls devono essere provati entro 45 gg. dalla data del prelievo.
6. In mancanza del ritiro della certificazione, il richiedente è comunque tenuto al pagamento della fattura per la prestazione eseguita.

Qualora si verificasse la mancanza di uno di questi requisiti verrà emesso un Rapporto di Prova riportante la dicitura "Il presente Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71".

AI SENSI DEL DM 17/01/2018 E DELLA CIRCOLARE, SUL CERTIFICATO VERRANNO SEGNALATI I SEGUENTI CASI:
- Quando la differenza tra i risultati di un prelievo è maggiore del 20%;
- Quando le prove a compressione avvengono oltre il 45° giorno dalla data del prelievo.

Materiale	Tipo di Controllo		Prelievi	Prove
Calcestruzzo	Tipo A < 1500 mc di M.O.CLS	Struttura con M.O.CLS <100mc	3 prelievi da 2 cubi (Deroga obbligo del prelievo giornaliero)	Compressione UNI EN 12390-3
		100 mc<Strutture con M.O.CLS <300mc	3 prelievi da 2 cubi (o più per prelievo giornaliero)	
		300 mc<Strutture con M.O.CLS <1500mc	3 prelievi da 2 cubi Ogni 300 mc di M.O.CLS (o più per prelievo giornaliero)	
	Tipo B < 1500 di M.O.CLS	Strutture con M.O.CLS >1500mc	15 prelievi da 2 cubi (o più per prelievo giornaliero)	
Acciaio da C.A. barre aderenza migliorata	Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria		3 Campioni dello stesso diametro	Trazione allungamento Piegamento e raddrizzamento (UNI EN 15630-3)
Reti di Acciaio E Tralicci	Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria		3 campioni 1,00x1,00m da tre pannelli diversi	Trazione - allungamento - Distacco del nodo (UNI EN 15630-2)
Acciai da carpenteria	Ogni fornitura da 90t -minimo per ogni struttura		3 campioni	Trazione - Allungamento UNI EN ISO 10025 Eventuale resilienza
Bulloni viti e chiodi	Ogni 1500 pezzi		3 campioni	Trazione - UNI EN ISO 898-1-2
Trecce e trefoli	Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria		3 Campioni dello stesso diametro	Trazione allungamento (UNI EN 15630-3)

M.O.CLS: Miscela Omogenea Calcestruzzo