Spett.le PLP Calabria. S.r.l.
Uffici e Laboratorio C.DA Lecco – Z.I. - 87036 Rende (Cs)
Tel. 0984/401121-- PEC: plpcalabria@pec.it – **e-mail** e-mail: info@plpcalabria.it
Laboratorio Autorizzato dal Min. Infrast. CSLP Cons. Sup. LLPPSTC n. 249

RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO PER CARPENTERIA METALLICA

Legge 5/11/71 n. 1086 –Circolare CSLP 7617/STC/2010 D.M. /01/2018

Data___/___/___

Direttore dei Lavori/Tecnico incaricato/ Richiedente Prove

Il sottoscritto _____in qualità di _____

Via _____ Città _____ Prov._____Cap_____

Telefono _____ Email_____ PEC_____

INVIA

a Codesto laboratorio tramite il signor _____ ,Delegato quale persona di mia di fiducia i sotto elencati materiali prelevati nel Cantiere sito in :Via/Contrada/Loc.

_____del Comune di _____(_____)

Descrizione del lavoro: (Fabbricato per civile abitazione / industriale / rurale)

_____

_____

_____

Proprietà *: _____*

Indirizzo : _____Comune : _____( )

Impresa :_____

Indirizzo : _____ Comune : _____( )

Intestazione certificati : _____

Intestazione fattura *: _____*

Indirizzo : _____Comune _____( )

C.F.: _____ P.I.: _____

Telefono_____Email_____ PEC_____

SOGGETTI DESTINATARIE DI CONSEGNA O EVENTUALE INVIO DEI CERTIFICATI		
☐*DIRETTORE DEI LAVORI*	☐*DELEGATO*	☐*Altro*_____
*Via*_____ *Città*_____ *Prov.*_____ *Cap*_____		

DELEGA

In caso di delega alla consegna dei campioni e/o al ritiro dei certificati (Delegato tecnico del Direttore dei Lavori)

Il Sottoscritto **Delegante -** Cognome e Nome _____ nato a_____il _____

Estremi del documento_____ (allegare copia documento del delegante)

DELEGA PER

Consegna dei Campioni ☐

Ritiro dei Certificati ☐

Il **Delegato -** Cognome e Nome _____ nato a_____il _____

Estremi del documento_____(allegare copia documento delegato)

Spett.le PLP Calabria. S.r.l.
Uffici e Laboratorio C.DA Lecco – Z.I. - 87036 Rende (Cs)
Tel. 0984/401121-- PEC: plpcalabria@pec.it – **e-mail** e-mail: info@plpcalabria.it
Laboratorio Autorizzato dal Min. Infrast. CSLP Cons. Sup. LLPPSTC n. 249

Informativa sulla privacy
La ringraziamo per averci fornito i Suoi dati personali ,nel rispetto del D. lgs n. 196 del 30/06/ 2003 ("Codice sulla Privacy"), Le diamo assicurazione che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela di riservatezza.

Normativa tecnica di Riferimento del Lavoro NTC 2018 ☐ NTC 2008 ☐

.

ACCIAIOPER CARPENTERIA METALLICA : N._____

						DATI ACCIAIERIA			*DATI FORNITORE*		
N°	*TIPO ACC.*	*SIGLA*	*PROFILATO*	*Verbale di prelievo*		*ACCIAIERIA*	*MARCATURA CE*	*COLATA*	*FORNITORE*	*DDT (N. DEL)*	*PROVE RICH.*
				N°	*del*						

T= Prove di trazione ***R °C= Prove di resilienza a :*** ☐ ***Temp. ambiente*** ☐ ***0°C -20°C*** ☐

Ai sensi del D.M. 17.01.2018 prevede che il numero di campioni da sottoporre a prova di resistenza e resilienza è pari rispettivamente a 3 per ciascun profilato

Il Direttore dei Lavori delle strutture *Il committente* *L'intestatario della fattura*
(timbro e firma)

_____

Dichiarazione di Provenienza ai sensi delle NTC 17.01.2018 § 11.3.1.4

Il sottoscritto_____Direttore dei Lavori dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni di cui sopra (marchi, acciaieria, fornitori ecc.) relative ai campioni consegnati al laboratorio sono state estratte dalla documentazione di accompagnamento dei materiali in mio possesso

Il Direttore dei Lavori delle strutture *Il committente* *L'intestatario della fattura*
(timbro e firma)

_____

Spett.le PLP Calabria. S.r.l.
Uffici e Laboratorio C.DA Lecco – Z.I. - 87036 Rende (Cs)
Tel. 0984/401121-- PEC: plpcalabria@pec.it – **e-mail** e-mail: info@plpcalabria.it
Laboratorio Autorizzato dal Min. Infrast. CSLP Cons. Sup. LLPPSTC n. 249

Spazio riservato al Laboratorio
Tempo di consegna della certificazione _____L'incaricato del Laboratorio

CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI:

1. Il Committente si impegna a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal laboratorio per l'esecuzione delle prove;
2. I risultati delle prove saranno comunicati solo per mezzo dei certificati consegnati direttamente al Direttore dei Lavori se non diversamente indicato in richiesta tramite delega;
3. Il materiale testato di prova verrà inviato a smaltimento 30 giorni dopo la certificazione della stessa, salvo diversa richiesta del Direttore dei Lavori;
4. Il materiale di risulta non sottoposto a prova per mancanza di disposizioni da parte del Committente verrà inviato a smaltimento dopo 30 giorni dal ricevimento;
5. Il pagamento delle prove dovrà essere effettuato al ritiro del certificato o contrassegno qualora il certificato stesso venga inviato a mezzo posta.

EMISSIONE CERTIFICATO O RAPPORTO DI PROVA :

1. La richiesta prove di cui alla legge 1086/71 deve essere sottoscritta da parte del Direttore Lavori;
2. La Richiesta prove deve pervenire in originale o tramite PEC all'indirizzo **plpcalabria@pec.it;**
3. I campioni devono riportare la posizione della struttura interessata dal prelievo e riportata sulla Richiesta Prove;
4. Le barre devono riportare il marchio di laminazione dell'acciaieria.
5. In mancanza del ritiro della certificazione, il richiedente è comunque tenuto al pagamento della fattura per la prestazione eseguita.

Qualora si verificasse la mancanza di uno di questi requisiti verrà emesso un Rapporto di Prova riportante la dicitura "Il presente Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71".

<table>
<tr><th>Materiale</th><th colspan="2">Tipo di Controllo</th><th>Prelievi</th><th>Prove</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Calcestruzzo</td><td rowspan="3">Tipo A < 1500 mc di M.O.CLS</td><td>Struttura con M.O.CLS <100mc</td><td>3 prelievi da 2 cubi
(Deroga obbligo del prelievo giornaliero)</td><td rowspan="4">Compressione
UNI EN 12390-3</td></tr>
<tr><td>100 mc<Strutture con M.O.CLS <300mc</td><td>3 prelievi da 2 cubi
(o più per prelievo giornaliero)</td></tr>
<tr><td>300 mc<Strutture con M.O.CLS <1500mc</td><td>3 prelievi da 2 cubi
Ogni 300 mc di M.O.CLS
(o più per prelievo giornaliero)</td></tr>
<tr><td>Tipo B < 1500 di M.O.CLS</td><td>Strutture con M.O.CLS >1500mc</td><td>15 prelievi da 2 cubi
(o più per prelievo giornaliero)</td></tr>
<tr><td>Acciaio da C.A. barre aderenza migliorata</td><td colspan="2">Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria</td><td>3 Campioni dello stesso diametro</td><td>Trazione allungamento Piegamento e raddrizzamento (UNI EN 15630-3)</td></tr>
<tr><td>Reti di Acciaio E Tralicci</td><td colspan="2">Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria</td><td>3 campioni 1,00x1,00m da tre pannelli diversi</td><td>Trazione - allungamento - Distacco del nodo (UNI EN 15630-2)</td></tr>
<tr><td>Acciai da carpenteria</td><td colspan="2">Ogni fornitura da 90t -minimo per ogni struttura</td><td>3 campioni</td><td>Trazione - Allungamento UNI EN ISO 10025 Eventuale resilienza</td></tr>
<tr><td>Bulloni viti e chiodi</td><td colspan="2">Ogni 1500 pezzi</td><td>3 campioni</td><td>Trazione - UNI EN ISO 898-1-2</td></tr>
<tr><td>Trecce e trefoli</td><td colspan="2">Ogni fornitura omogenea di 30t, lotto o acciaieria</td><td>3 Campioni dello stesso diametro</td><td>Trazione allungamento (UNI EN 15630-3)</td></tr>
</table>